

Onderwerp: Informatiebrief 2-10-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij u graag informeren over de voortgang van de werkzaamheden betreffende de kade verbetering aan de Voorvliet en Montfoortsevaart Oostkade te Linschoten.

Voortgang werkzaamheden:

- Ter plaatse van de Voorvliet is de kunststof beschoeiing ter hoogte van Houthandel de Goederen aangebracht. Hier is enige stagnatie ontstaan met de ankers aanbrengen, doordat er in de onderliggende lagen veel puin aanwezig is. In week 42 zullen hier de ankers worden aangebracht.
- Ter plaatse van de Montfoortsevaart zijn de werkzaamheden gestart vanaf de Dorpstraat, en werkt men richt de Laan van Rapijnen. Hier is men bezig met het plaatsen van de kunststof Prolock beschoeiing, voorzien van stalen buispalen. Aansluitend zijn ook de eerste tuinen weer in de oude staat hersteld, zoals vooraf besproken met de bewoners/eigenaren.
- Inmiddels is de dijk voorzien van een groene laag materiaal. Dit wordt hydroseeding genoemd. Hydroseeding is bijna in elke situatie te verwerken. Dit kan op zowel kleine als grote oppervlaktes, en als groot voordeel is het ook mogelijk om op schuine hellingen te zaaien, zonder dat er erosie of uitspoeling van het mengsel plaatsvindt. Hydroseeding is toe te passen op dezelfde ondergrond als gewoon gras, en daarbij kan het zelfs op een schrale ondergrond worden verwerkt. Dit omdat de mulch een goede voedingrijke laag vormt waarin het mengsel goed kan ontwikkelen. Door het verspuiten van het mengsel wordt deze gelijk goed aan de ondergrond gehecht, en is de verdeling van het graszaad zeer nauwkeurig waardoor het gras egaal opkomt. De kleur van de mulch is een biologische kleurstof die vervaagd, maar heeft als belangrijke functie dat het zonlicht absorbeert, en het mengsel zich beter kan ontwikkelen in de beginfase.
- Verwacht wordt dat eind week 42 de werkzaamheden ter plaatse van de Montfoortse vaart gereed zullen zijn.
- Vanaf maandag 16 oktober zal begonnen worden met het aanvullen van de beschoeiing aan de Voorvliet. Hier is een houten schotten beschoeiing geplaatst, die wordt aangevuld met klei. Hierdoor zullen er transportbewegingen plaatsvinden, in verband met de aanvoer van de klei. Voor de locatie van de aanvoer, zie de plattegrond perceel A.



Contactpersoon:

Vanaf maandag 25 september is Jan van Leeuwen (projectleider) uw aanspreekpunt voor vragen en/of opmerking omtrent de werkzaamheden

Ongemakken tijdens de werkzaamheden:

Tijdens de werkzaamheden zullen wij er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken. Desondanks kan het voorkomen dat u keer hinder kunt ondervinden door de werkzaamheden.

Tot slot:

Wij stellen een goed contact met de eigenaren/bewoners op prijs. Onze uitvoerder is regelmatig aanwezig op het werk en u kunt hem even aanschieten voor vragen. Het is in het belang van iedereen dat de werkzaamheden vlot, veilig en goed uitgevoerd kunnen worden.

Wij willen u alvast bedanken voor het begrip en vertrouwen op een goede samenwerking.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Aannemersbedrijf van Leeuwen GWW B.V.